

Kudelstaart -Planning Boogzinkers 2023-2024

Bijgewerkt t/m 8-1-2024

Fase verkeersplan	Huis nr	Huis nr	Huis nr	Huis nr			Aantal	Week	T/M	Week	Duur week	
Fase 14	212	214	Gereed.									
Fase 14	216	218					2,5	2	8-1-2024 T/M 24-1-2024	4	2,5 week.	
Fase 15	222	224	224b	226			4	4	25-1-2024 t/m 16-2-2024	7	4 weken	
Fase 16	228	228A					2	8	19-2-2024 t/m 1-3-2024	9	2 weken	
Fase 17	240	242	248				3	10	4-3-2024 t/m 22-3-2024	12	3 weken	
Fase Extra.	Extra boring 238 KPN + nog ruimte voor extra aanleggen leidingen diversen / opzoeken BB kabels Liander								13/ 14	Afronden geheel .	13/14	2 weken
Alleen boogzinker	66	Kabels en leidingen gelijktijdig met Damwanden realisatie.						1	X		X	X
Vervalt	192	194	196				3	X		X	X	
Vervalt	232	234	236	238			4	X		X	X	