



## Verslag

### Aan

Gerard Rölting, Tom Schaatsbergen, Hein Kea, Jan Westerhof, Alex van Groningen, Raymond Kok, Frans Kuipers, Ulla Eurich (Dorpsraad), Marcel Clewits (Gemeente), Bart Hulsbos (onafhankelijk adviseur), Machiel van Zanten, Peep Docter, Peter Wolterman, Hans Onderwater, Eugene van der Laan, Adrian Boogaard (Hoogheemraadschap Rijnland), Nico van den Berg (Waternet), Mirle van Huët (Waternet), Jelle Veldhuisen (Technisch Manager)

### Datum en tijd bespreking

4 september 2019, 19.00 - 21.00 uur

### Plaats bespreking

't Podium, te Kudelstaart

### Aanwezig

Gerard Rölting, Tom Schaatsbergen, Hein Kea, Alex van Groningen, Raymond Kok, Frans Kuipers, Ulla Eurich (Dorpsraad), Marcel Clewits (Gemeente), Bart Hulsbos (onafhankelijk adviseur), Machiel van Zanten, Peep Docter, Peter Wolterman, Hans Onderwater, Eugene van der Laan, Nico van den Berg (Waternet), Mirle van Huët (Waternet), Jelle Veldhuisen (Technisch Manager)

### Afwezig

Adrian Boogaard (Hoogheemraadschap Rijnland), Jan Westerhof

### Datum

23 september 2019

### Contactpersoon

M. van Huët  
kudelstaartseweg@waternet.nl

### Ons kenmerk

19.037470

### Projectnummer

01.0637/999

### Onderwerp bespreking

Verslag Klankbordgroep  
dijkverbetering Kudelstaartseweg

### Doel bijeenkomst

- Bespreken van het eerste concept van de omgevingsafspraken
  - o KBG leden hebben ook voorafgaand en na de tweede klankbordgroep bijeenkomst via mail hun aanpassingen en suggesties doorgegeven.
- Antwoord geven op de vragen gesteld tijdens het eerste overleg op 20 mei

### Inventarisatie gespreksonderwerpen

*'Welke onderwerpen uit het document 'omgevingsafspraken' wilt men het liefst bespreken? Noem per persoon drie voorkeuren.'*

- Logistiek, Bereikbaarheid en Veiligheid: 6 punten
- Grondwater: 5 punten
- Communicatie: 3 punten
- Verantwoordelijkheid partijen en KBG: 2 punten
- Compensatie: 2 punten
- Riolering + Communicatie nutspartijen + Damwand werkzaamheden + Fortbocht + Indeling KSW + Materiaal vervanging + monitoring en vooropname: 1 punt

### Logistiek, bereikbaarheid en veiligheid

*Er kwamen meerdere punten ter sprake, waaronder de veiligheid van fietsers, de bereikbaarheid van ondernemers, en de doorstroom van de Kudelstaartseweg.*

- Deze onderwerpen worden beschreven in het BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) plan. Deze zal worden afgestemd met de gemeente, de klankbordgroep en Waternet. Dit plan is onderdeel van het bestek (contract) dat met de aannemer wordt afgesloten. De aannemer werkt het BLVC plan vervolgens uit in zijn werkplannen.
- Waternet en de gemeente zijn samen verantwoordelijk om de kaders omtrent bereikbaarheid, veiligheid en logistiek af te stemmen en zullen gezamenlijk het contract maken voor de aannemer.
- Waternet neemt in acht de veiligheid van fietsers en andere weggebruikers tijdens de werkzaamheden. De veiligheid van de omgeving en werklieden heeft de hoogste prioriteit tijdens de werkzaamheden.

## Verslag

- De Kudelstaartseweg zal tijdens de uitvoering afgesloten worden voor doorgaand verkeer. Bestemmingsverkeer heeft wel doorgang. Welke percelen bereikbaar zijn vanaf welke kant, zal wisselen tijdens de uitvoering.
- Dit zal duidelijk worden gecommuniceerd naar de gehele omgeving door middel van o.a. bouwboarden, de gemeentelijke communicatiekanalen (website en pagina in de Meerbode), en de BouwApp.
- Ook de bereikbaarheid van ondernemers en de leverancier-routes zullen hierin meegenomen worden.
- Gebruik van de [BouwApp](#) tijdens de werkzaamheden is een eis vanuit de KBG
- Wanneer nodig zullen verkeersregelaars ingezet worden.
- Waternet en de gemeente nodigen tijdens één van de toekomstige overleggen met de klankbordgroep een verkeerskundige uit om het project te bespreken. De focus zal hierbij liggen op het dijkverbeteringsproject, niet op de algehele verkeerskundige inrichting van Kudelstaart of de Kudelstaartseweg.
- Indien daar ruimte voor is, zal de aannemer voor de percelen waarop gewerkt wordt tijdelijke parkeergelegenheid creëren. Looppaden richting het huis zullen worden behouden.
- Afspraken over de toegang tot het perceel zal worden opgenomen in de perceel gebonden contracten en kan tijdens de werkzaamheden ook afgestemd worden met de aannemer (bijvoorbeeld voor tijdelijke toegang voor leveranciers).

**Datum**  
23 september 2019

**Ons kenmerk**  
19.037470

**Pagina**  
2 van 4


### Communicatie

- De KBG wilt graag een regelmatige update via e-mail over de voortgang van het project. Dit zal een mailing worden van eens in de twee maanden.
- Waternet geeft aan dat zij eens in de vier weken zullen evalueren welke belangrijke voortgangsmomenten er zijn behaald en dat deze gecommuniceerd zullen worden naar de omgeving via een korte nieuwsbrief
- Waternet belooft vaart te zetten achter het afronden van de verslagen.
- De omgeving wil het liefst één aanspreekpunt tijdens de uitvoering van het project.

### Ontwerp damwand en grondwater

*Zie ook de onderstaande versimpelde schets van de damwand. Hier kunnen geen rechten aan ontleend worden; het definitieve ontwerp zal worden vastgesteld in het ODVP en het DVP.*

- In het ontwerp van de damwand wordt rekening gehouden met de doorvoer van het grondwater
- Er zullen over de lengte van de damwandplanken perforaties gemaakt worden. Deze kunnen pas starten bij een bepaalde diepte aangezien de damwand aan de bovenzijde een waterkerende functie heeft. De mate waarin hij uitsteekt boven de grond zal verschillen per perceel.



- Hierbij wordt ook rekening gehouden met de stabiliteit en de dikte van de planken.

# Verslag

## Compensatie

*‘Waternet rekent aan de damwand en gaat ervan uit dat het plaatsen van de damwand geen negatieve gevolgen heeft voor de grondwaterstand, en dus ook geen negatieve gevolgen voor de fundering van de huizen. Maar wat als het wel gebeurt? Dat moet worden besproken.’*

- Waternet gaat in gesprek met de afdeling juridische zaken om te bespreken wat de normale gang van zaken is indien er schade ontstaat door Waternet en of dit afdoende is voor het dijkverbeteringsproject Kudelstaart.
- Wat is er gedaan bij vergelijkbare projecten?
- Waternet neemt contact op met een waterkundig adviesbureau om zich te laten informeren/adviseren over het grondwater en of de stappen die Waternet tot nu toe heeft genomen voldoende zijn.
- Het stuk tekst in het eerste concept van de omgevingsafspraken waarin de suggestie wordt gegeven dat de omgeving wordt geadviseerd eigen peilbuizen te plaatsen zal worden verwijderd.

## Datum

23 september 2019

## Ons kenmerk

19.037470

## Pagina

3 van 4

## Vooropnames en monitoring

- In de omgevingsafspraken zal een hoofdstuk komen te staan betreffende de vooropnames en monitoring.
- Er wordt door een onafhankelijk bureau een monitoringsplan opgesteld. Uit dat monitoringsplan blijkt welke bebouwing er een bouwkundige (voor)opname nodig is en/of op welke bebouwing trillingsmeters geplaatst moeten worden om de trillingen tijdens de werkzaamheden te monitoren.
- Het monitoren van de grondwaterstand, de eventuele effecten die de damwand heeft op het grondwater laten wij ons hierin adviseren door een gerenomeerd adviesbureau. (waarschijnlijk Deltares).

## Indeling KSW

Ter sprake kwam ook de indeling/inrichting van de Kudelstaartseweg. De vragen die gesteld zijn betroffen o.a. de verkeersstromen van Kudelstaart en de Kudelstaartseweg.

Dit zijn kwesties die niet binnen dit project aangepakt zullen worden. De dijkversterking en de gedeeltelijke vervanging van het riool hebben geen invloed op de inrichting van de Kudelstaartseweg en wordt dus ook niet beschouwd als een koppelkans. Daarnaast heeft het dijkversterkingsproject al een aanzienlijke grootte; uitbreiding ervan zal de snelheid van het project niet ten goede komen.

Er zal daarentegen zeker rekening worden gehouden met andere lopende projecten in de omgeving, en de logistiek daaromheen, als het project dijkverbetering Kudelstaartseweg in uitvoering gaat. Dit wordt omschreven in het BLVC (bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie) plan.

De gemeente heeft de vraag gehoord en zal dit o.a. samen met de dorpsraad oppakken.

## Antwoord op de vragen uit het eerste overleg

- Hoe zit het met de rietkragen aan de binnenkant van de Fort bocht? Als deze mogelijk verwijderd moeten worden, worden deze dan ook terug geplant?
  - o Daar waar riet staat en waar dat verwijderd dient te worden voor de werkzaamheden zal nieuw riet worden teruggeplaatst.
- Wat is de impact van de dijkophoging en versterking in de Fort bocht?
  - o De tekeningen zijn momenteel nog niet beschikbaar omdat het nog niet zeker is welke oplossing er nodig is om de bestaande lekkages te dichten en of dat deze een prioriteit hebben.
  - o Inritten richting percelen zullen worden hersteld; er zullen afspraken worden gemaakt met de eigenaren maar deze worden ook afgestemd met de gebruikers.

## Verslag

- Is het mogelijk om de uitvoeringscontracten van alle partijen te bundelen (Waternet, Gemeente en nutsbedrijven)?
  - o De uitvoeringsafspraken voor de dijkversterking en de riolering zullen worden samengevoegd. Of dit één contract wordt of een bundeling van twee contracten is, is nog niet besloten.
- Is het mogelijk om de concept tekeningen / damwandtracé eerder te communiceren met de omgeving (voordat het Ontwerp Dijkverbeteringsplan ter inzage komt te liggen)?
  - o Het is mogelijk om voor het ODVP het nieuwe dijktracé te delen met de omgeving. Dit zal waarschijnlijk in de vorm van een inloopavond worden gegoten. Wel onder voorbehoud dat het bestuur deze nog niet goedgekeurd heeft. Wij hebben voor het ODVP nog geen detailtekeningen per perceel beschikbaar. Wat er op de percelen zelf gebeurt zal in de perceel gebonden uitvoeringscontracten worden gezet.

**Datum**  
23 september 2019

**Ons kenmerk**  
19.037470

**Pagina**  
4 van 4

### Gestelde vragen die buiten de scope van het project vallen

- Hoe zit het met de migratievoorzieningen van fauna vanuit plas naar polder?
  - o Tijdens de werkzaamheden zal rekening worden gehouden met flora en fauna. Er zullen geen nieuwe migratievoorzieningen worden aangelegd; dit valt buiten de scope van dit project.

### Acties

- Omgevingsafspraken: Waternet maakt op basis van de bovenstaande onderwerpen een concept voor de omgevingsafspraken. Deze wordt in de volgende bijeenkomst besproken. Dit concept zal vervolgens ook met de omgeving worden gedeeld.
  - o Indien u vindt dat er een onderwerp mist, neem a.u.b. contact met ons op;
  - o Voor een vergelijkbaar document, kunt u het 'omgevingsconvenant dijkverbetering Amsteldijk' doorlezen: <https://repository.officiële-overheidspublicaties.nl/externebijlagen/exb-2018-6735/1/bijlage/exb-2018-6735.pdf>
- Verslagen Keukentafelgesprekken: Waternet heeft de KTG afgerond en is nu bezig om de verslagen samen te stellen en te versturen. Waternet heeft beloofd hier meer druk op te zetten.
- Datum volgende KBG bijeenkomst: Waternet stuurt enkele data door voor de volgende bijeenkomst. De optie met de meeste aanmeldingen wordt geprikt.